

Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию

Раздел. 26 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию

Описание изменений

N п/п	дата	Наименование раздела проектной документации	Описание изменений
1	2	3	4
1	18.12.2017 г.	17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61>	<p>17.1.1. Этап реализации проекта строительства секций А, Б, В, Г - коробка здания -10% - 06.2017г.; 20% - 09.2017г.; 20% -12.2017г.; 20% - 03.2018г.; 20% - 03.2018г.;10% - 07.2018г.; отделка - 30% - 09.2018г.; 30% - 05.2019г.; 30% - 08.2019г.; 10% - 10.2019г. электрика -- 20% -03.2018г.; 20% -07.2018г.; 20% -10.2018г.; 20% -03.2019г.; 20% -11.2019г.; вентиляция - 20% -03.2018г.; 20% -07.2018г.; 20% -10.2018г.; 20% -03.2019г.; 20% -11.2019г.; водопровод, канализация - 20% -03.2018г.; 20% -07.2018г.; 20% -10.2018г.; 20% -03.2019г.; 20% -11.2019г.; отопление -- 20% -03.2018г.; 20% -07.2018г.; 20% -10.2018г.; 20% -03.2019г.; 20% -11.2019г.; слаботочные сети - 35% -10.2018г.; 35% -03.2019г.; 30% -11.2019г.; благотустройство - 50% - 09.2019г.; 50% - 10.2019г.; пожаротушение - 35% -10.2018г.; 35% -03.2019г.; 30% -08.2019г.</p> <p>Этап реализации проекта строительства секций Д, Е, Ж, И - коробка здания -10% - 06.2018г.; 20% - 09.2018г.; 20% -12.2018г.; 20% - 03.2019г.; 20% - 03.2019г.; 10% - 07.2019г.; отделка - 30% - 09.2019г.; 30% - 05.2020г.; 30% - 08.2020г.; 10% - 10.2020г. электрика -- 20% -03.2019г.; 20% -07.2019г.; 20% -10.2019г.; 20% -03.2020г.; 20% -11.2020г.; вентиляция - 20% -03.2019г.; 20% -07.2019г.; 20% -10.2019г.; 20% -03.2020г.; 20% -11.2020г.; водопровод, канализация - 20% -03.2019г.; 20% -07.2019г.; 20% -10.2019г.; 20% -03.2020г.; 20% -11.2020г.; отопление -- 20% -03.2018г.; 20% -07.2018г.; 20% -10.2018г.; 20% -03.2019г.; 20% -11.2019г.; слаботочные сети - 35% -10.2018г.; 35% -03.2019г.; 30% -11.2019г.; благотустройство - 50% - 09.2019г.; 50% - 10.2019г.; пожаротушение - 35% -10.2018г.; 35% -03.2019г.; 30% -08.2019г.</p> <p>17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства секций А, Б, В, Г - до 31.12.2019 года Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства секций Д, Е, Ж, И - до 31.12.2020 года</p>

Представитель по доверенности
ООО «Биосфера»



Еремеев М.А.
доверенность от 24.04.2017 г. зарег. за № 2Д-944